

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2013)

Toelichting gebruikte afkortingen:

- AV: Aanvangsbeslissing
- SN: Startnotitie
- RL: Richtlijnen
- TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
- SP: Standpunt
- (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
- SB: Startbeslissing
- VK: Voorkeursbeslissing
- SV: Structuurvisie
- SB, SV en VK zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012.
- R: Realisatie

- Asw: autosnelweg
- As: autoweg

Verkenningen

Projectnaam	Startbeslissing	Geplande mijlpaal	Procedure	Toelichting
A1 Apeldoorn - Azelo	Q4 2010	OTB 2016	Het project volgt de korte procedure.	Bestuurlijke overeenstemming Q4 2013
A2 't Vonderen - Kerensheide	Q2 2013	TB 2015	Het project volgt de korte procedure.	
N35 Nijverdal - Wierden	Q1 2011	TB 2015	Het project volgt de korte procedure.	Verkenning is verlengd op basis van aanvullende inbreng van regio en bewoners.
A4 Vlietland - N14	Q3 2013		Het project volgt de korte procedure.	
A4 Verbreding Zoeterwoude Dorp - Vlietland	Q3 2013		Het project volgt de korte procedure.	onderdeel van Integrale benadering Holland Rijnland
A44 Verbreding Leiden-West - Maaldrift	Q3 2013		Het project volgt de korte procedure.	onderdeel van Integrale benadering Holland Rijnland
A58 Tilburg - Eindhoven	Q2 2013	OTB 2017	Het project volgt de korte procedure.	
A58 Sint Annabosch - Galder	Q4 2010	OTB 2017	Het project volgt de korte procedure.	

Planuitwerkingen

In onderstaande is per landsdeel per project aangegeven :

- de naam van het project,
- de laatst bereikte mijlpaal,
- planning VGR 2013 (MIRT-projectenboek 2014),
- huidige planning,
- toelichting: hierbij staat reden van bijstelling van de planning beschreven,
- maatregel en aantal km: de maatregel staat aangegeven en aantal km geeft de lengte in km aan van de toegevoegde rijstroken. Dit kan afwijken bij wijziging van projectscope.

Nationaal

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
Spoorwegen					
Reservering IJzeren Rijn (Goederenverbinding Antwerpen – Roergebied)	TN/MER Q2 2001			In afwachting van overeenstemming met België en Duitsland.	Reactivering bestaande verbinding, deels nieuw spoor. 48 km op Nederlands grondgebied

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen en Spoorwegen					
Amsterdam Zuidas (spoor en weg)	VK Q3 2012	OTB 2015 TB 2016 R 2013 - 2028	OTB Q4 2015 TB 2016 R 2013 - 2028		Weg: verbreding Asw van 3+spits/weefstrook naar 2 x (4+1+weefstrook) 5 km, waarvan 1,1 km tunnel Spoor: Verbreding perrons met circa 3 m (volgt parallel bestemmingsplanprocedure)
Hoofdwegen					
A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken		OTB Q2 2014 TB 2015 R 2014 - 2016	OTB Q2 2014 TB 2015 R 2014 - 2016		Aanleg derde rijstrook 5 km
A7/A8 Purmerend – Zaandam - Coenplein		OTB Q1 2014 TB 2014 R 2014 - 2015	OTB Q1 2014 TB 2014 R 2014 - 2015		Aanleg spitsstrook 15 km
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	VK Q3 2012	OTB 2015 TB 2016 R 2017 – 2028	OTB Q4 2015 TB 2016 R 2017 – 2028		Aanpassing knooppunten in samenhang met Amsterdam Zuidas. 2 km per knooppunt.
A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten	OTB/MER Q4 2010	TB Q3 2014 R 2016 – 2018	TB Q3 2014 R 2016 – 2018		A1: asw 2x2 wordt asw 2x4 A27: asw 2x2 wordt asw 2x3 26 km
A27/A12 Ring Utrecht	RL Q2 2009	OTB/MER 2015 TB 2016 R 2018 – 2024/26	OTB/MER Q4 2015 TB 2016 R 2018 – 2024/26		Asw 4-6 wordt asw 7-7 en asw 2-3-3-2 wordt asw 3-3- 3-3

					63 km
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	RL Q2 2009	OTB/MER 2017 TB 2018 R 2019 – 2022/24	OTB/MER 2017 TB 2018 R 2019 – 2022/24		Asw 2x2/deels met spits- en plusstrook wordt asw 2x4/deels 2x3 83 km
N50 Ens - Emmeloord	OTB Q4 2013	OTB Q4 2013 TB 2014 R 2014 – 2015	TB Q2 2014 R 2014 – 2016	Planning aangepast, mede door herstel geluidregister (SWUNG). Openstelling nu begin 2016.	Aw van 2x1 naar 2x2 zonder vluchtstroken 12 km
spoorwegen					
Doorstroomstation Utrecht (DSSU)	VK 2010 (PHS)	OTB Q4 2013 TB Q2 2014 R 2016	OTB Q3 2014 TB Q2 2015 R 2016	Planning aangepast na uitspraken Raad van State over trillinghinder (oktober 2013)	Aanpassing emplacement Utrecht Centraal over circa 5 km
Vaarwegen					
Lekkanaal/3 ^{de} kolk Beatrixsluis	VK Q1 2012	OTB/MER Q2 2014 TB 2014 R 2016 – 2020	OTB/MER Q1 2014 TB 2014 R 2016 – 2020	Planning licht aangepast vanwege goede afstemming met Hollandsche Waterlinie	Bouw extra sluiskolk

Zuidvleugel

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A13/A16 Rotterdam	SP Q2 2013	OTB Q4 2014 TB 2015 R 2017 - 2021	OTB Q4 2014 TB 2015 R 2017 - 2021		Aanleg asw 2x2 44 km
Blankenburgverbinding	VK Q4 2013	VK Q4 2013 OTB 2015 TB 2015 R 2017 - 2022	OTB Q1 2015 TB 2015 R 2017 - 2022	Verkenning Rotterdam Vooruit en Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) afgerond met Structuurvisie en Voorkeursbeslissing Q4 2013.	Tracé Blankenburgverbinding: nieuwe Asw met 6 rijstroken over een lengte van 4,2 km en uitbreiding asw A20 met 1 rijstrook over een lengte van 4.4 km 30 km
Spoorwegen					
4-sporigheid Rijswijk - Delft-Zuid	AV Q4 2011	OTB/MER Q1 2014 TB 2014/2015 R 2017 - 2020	OTB/MER Q1 2014 TB 2014/2015 R 2017 - 2020		Uitbreiding van 2 naar 4 sporen (inclusief seinoptimalisatie) bij Delft-Zuid 6 km

Zuidwestelijke Delta

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel
Vaarwegen					
Grote Zeesluis in kanaal Gent - Terneuzen	VK Q1 2012	OTB Q4 2014 TB 2015	OTB Q4 2014 TB 2015	Met Vlaanderen volgt nader overleg over de planning van de realisatie.	Bouw nieuwe grote sluis

Brabant

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A27 Houten – Hooipolder	RL Q3 2008	OTB/MER 2016 TB 2017 R 2019 – 2023/25	OTB/MER 2016 TB 2017 R 2019 – 2023/25		Asw 2x2/deels 2x3 wordt asw 2x3/deels 2x4/deels 4x2 Afhankelijk van de definitieve oplossing tussen de 37en 96 km.
A2 Den Bosch-Eindhoven	TB wijziging Q1 2012			Opengesteld Q2 2013; TB nog niet onherroepelijk (wacht op uitspraak Europese Hof).	Asw 2x2 wordt 2x3 47 km
A59 Brug over Drongelens kanaal	SB Q3 2013		OTB Q2 2014 TB 2015 R 2015 – 2017		Vervanging 1 km

Limburg

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km

Oost-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
A1 Beekbergen - Apeldoorn Zuid	SN Q4 2009	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016 - 2016/18	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016 - 2016/18		Asw 2x2 wordt asw 2x2 + weefvak 3 km
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	SP Q1 2012	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016 - 2019	OTB Q3 2014 TB 2015 R 2016 - 2019	Bestuurlijke overeenkomst Q3 2013	Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 km) én verbreding bestaande A15 asw van 2x1 naar 2x2 rijstroken (7 km) én verbreding bestaande A12 asw van 2x2 naar 2x3 rijstroken (12 km) Totaal: 31 km
N18 Varsseveld - Enschede	TB Q3 2013	TB Q3 2013 R 2016 - 2017	R 2016 -2019	In overleg met de regio is de scope aangepast en is de periode van realisatie verlengd.	Aanleg aw 2x1/deels 2x2 en aw 1x2 wordt 2x2 75 km
N35 Zwolle - Wijthmen	SN Q4 2010	OTB Q1 2014 TB 2015 R 2016 - 2016/18	OTB Q1 2014 TB 2015 R 2016 - 2016/18	Bestuurlijke overeenkomst Q3 2013	Aw 1x2 wordt aw 2x2 9 km

Noord-Nederland

Projectnaam	Laatst bereikte mijlpaal	Mijlpalen volgens VGR 2013	Mijlpalen volgens nieuwe planning	Toelichting	Maatregel Aantal km
Hoofdwegen					
A6/A7 Knooppunt Joure	TB Q4 2013	TB Q4 2013 R 2015 – 2017	R 2015 – 2017		Ongelijkvloerse kruising 6 km
A7 Zuidelijke ringweg Groningen (fase 2)	OTB Q3 2013	OTB Q3 2013 TB 2014 R 2015 – 2019/21	TB Q3 2014 R 2015 – 2019/21		asw 2x2 wordt 2x3 18 km
Spoorwegen					
Extra Snelrein Groningen Leeuwarden (ESGL)	AV Q4 2011	OTB Q2 2014 TB eind 2014	OTB Q2 2014 TB eind 2014		
Vaarwegen					
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	SP Q2 2008	OTB/MER Q4 2013 TB 2014 R 2015 – 2017	OTB/MER Q1 2014 TB 2014 R 2015 – 2017		Verruiming vaargeul Eemshaven voor Panamaxschepen