

OPENBAAR

TER BESLISSING

Aan

de Minister

nota

Voorkeursbeslissing (MIRT) Groene rivier Well
(systeemwerkingsmaatregel Maas)

Datum

1 maart 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/13365

Opgesteld door

Bestuurskern

Dir. Waterveiligheid, Rivieren
en Zee

Rivieren en Deltafonds

Beslistermijn

15-02-2023

Bijlage(n)

5

Aanleiding

Rijk en regio werken sinds 2017 samen in het Limburgse Well om te komen tot een dijkversterking in combinatie met rivierverruiming. In 2022 is er een gezamenlijke integrale scope vastgesteld (IENW/BSK-2022/42596). Het project Groene rivier Well voldoet aan de eisen tot het nemen van een Voorkeurs-beslissing (MIRT), zodat het project door kan met de volgende fase (planuitwerking). Met uw instemming zullen per 23 maart 2023 de stukken ter visie gaan voor de aangepaste Nota Reikwijdte en detailniveau (NRD). Uw akkoord wordt gevraagd op het nemen van deze Voorkeursbeslissing en de daarbij behorende handelingen.

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met de Voorkeursbeslissing (VKB) conform het MIRT-spelregelkader voor de Groene rivier (bijlage 5) en hiervan kennis te geven.
2. Het ondertekenen van de bijgevoegde bestuursovereenkomst.
3. In te stemmen met het starten van de projectbesluitprocedure door kennis te geven van de aangepaste NRD ten behoeve van het projectMER, het verkenningenrapport en overige bijlagen. En daarmee de zienswijzeperiode van 6 weken voor het publiek te starten.
4. In te stemmen om vooruitlopend op een wijziging van de wet- en regelgeving uit te gaan van een gewijzigde ligging en bijbehorende ('werk')normering van de bestaande primaire waterkeringen conform het VKB.
5. In te stemmen met de bijgevoegde Kamerbrief.

Kernpunten

- Het project Groene rivier Well is een combinatie van een dijkversterking en een rivierverruiming (een van de 12 systeemwerkingsmaatregelen) langs de Maas en levert een lokale waterstandsdaling van ongeveer 17 cm op en 135¹ ha extra rivierbed. Het effect hiervan is een lagere overstromingskans van de dijken bovenstrooms van Well en daarmee ook minder benodigde dijkversterking. De waterstandsdaling heeft een effect over ongeveer 40 km. Bij Venlo is het effect nog 3 cm waterstandsdaling.
- Het project is gestart als dijkversterking onder het HWBP. In 2018 is besloten om hier de systeemmaatregel en het beekherstel aan toe te voegen. Hiervoor heeft het Waterschap Limburg in 2020 een bestuurlijk Voorkeursalternatief

¹ In het eerste VKA is al 85 ha rivierbed toegevoegd. Door de scopeaanpassing is hier 50 ha aan toegevoegd en komt er dus 135 ha extra rivierbed bij.

vastgesteld en ter inzage gelegd inclusief PlanMER. In deze verkenning is de opgave voor de systeemwerkingsmaatregel meegenomen, maar was de uitvoering op een later moment voorzien.

- Het hoogwater in Limburg in 2021 heeft de opgave voor de systeemwerkingsmaatregel versneld waardoor deze naar voren gehaald is.
- Vanwege de samenhang tussen de dijktracés en de rivierkundige werking van de Groene rivier heeft u in maart 2022 besloten om vanuit de integrale scope tot een gezamenlijk projectbesluit te komen (IENW/BSK-2022/42596). Het besluit om de scope aan te passen, is toegelicht op een goed bezochte bewonersavond (mei 2022), waar dit positief ontvangen is.
- Vervolgens is het verkenningenrapport met een integrale Voorkeursbeslissing, een bestuursovereenkomst en een aangepaste NRD voor het projectMER opgesteld. In het verkenningenrapport staan de overwegingen hiervoor vanwege dit 'geactualiseerde project', en in de NRD staat de aanpak van het meenemen van de milieueffecten beschreven.
- In het VKB wordt de huidige primaire waterkering in drie delen gesplitst en deels verlegd. Daarnaast wordt een deel van de primaire waterkering bij De Kamp afgewaardeerd, waardoor enkele huizen en een camping buitendijks komen te liggen. Kasteel Well komt ook buitendijks te liggen door herziene ligging van de kering t.b.v. benodigde rivierversuiming. Het voorstel is om de waterveiligheid op die plekken met maatwerk te borgen. In bijlage 6 is de argumentatie hiervoor in meer detail beschreven. Gewijzigde ligging en normering dienen in de wet te worden vastgelegd.
- In de bestuursovereenkomst staan de financiële verplichtingen en afspraken die de betrokken bestuurlijke partijen met elkaar hebben vastgelegd. Deze overeenkomst wordt na ondertekening gepubliceerd in de Staatscourant. Het project heeft op deze stukken een positieve (groene) gate gekregen van Bureau Delta Review, waarmee het team gesteld staat voor de volgende fase.
- In de kennisgeving voor de aangepaste NRD worden (1) zienswijzen gevraagd op het gewijzigde VKA (Voorkeursbeslissing) met de integrale scope en (2) worden reacties gevraagd op de NRD.
- Ondanks dat de laatste ramingen spanning op het budget (20-25% hoger) laten zien is het niet nodig om nu extra dekking vast te leggen aangezien het deels gaat om inflatie die door de IBOI wordt weggenomen, er tevens in een later stadium een meevaller op grond wordt verwacht vanwege de inzet gebiedseigen grond en nog een risicoreservering staat.
- De stikstofuitstoot tijdens de uitvoering wordt beperkt door de markt uit te dagen om emissieloos te bouwen.

Datum

1 maart 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/13365

Opgesteld door

Bestuurskern
Dir. Waterveiligheid, Rivieren
en Zee
Rivieren en Deltafonds

Aan

de Minister

Bijlage(n)

5

Krachtenveld

Bij de betrokken bestuurlijke partijen in de regio (provincie Limburg, Waterschap Limburg, de gemeente Bergen) is er groot draagvlak voor dit project. De partijen stemmen in met de Voorkeursbeslissing en met het vervolg naar de planuitwerkingsfase. Deze drie partijen hebben de Bestuursovereenkomst al getekend. De bewoners zijn tevreden met de integrale scope maar vragen ook om actie vanwege een onveiligheidsgevoel sinds de zomer van 2021.

Toelichting*Politieke context*

Het project Groene Rivier Well is één van de projecten waarop aanbeveling 19² uit de Beleidstafel Hoogwater en wateroverlast betrekking heeft. Met deze beslissing kunt u voortvarendheid uitstralen met de uitvoering van de aanbevelingen van de Beleidstafel. De provincie en Waterschap Limburg zien dit ook graag.

Financiële overwegingen

De kasreeks voor de planuitwerkingsfase en realisatie is momenteel als volgt:

In miljoen €	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Planuitwerking	1,0	4,9	4			9,9
Realisatie				21	20	41
Totaal	1,0	4,9	4	21	20	50,9

Het prijspeil van de BOK is februari 2022. Vanwege de economische omstandigheden is er spanning tussen de dekking en de meest recente raming van zowel de planuitwerking (ca 25%) als de realisatie van dit project (ca. 20%). Een deel van deze kostenstijging komt door inflatie en wordt door de IBOI weggenomen. Dit heeft op de realisatiekosten naar verwachting een voldoende dempend effect. Daarnaast is er een meevaller vanwege de inzet van gebiedseigen grond die een bepaalde waarde vertegenwoordigt voor de realisatie. Er is vanwege de spanning in het budget een ijkmoment ingesteld in de planuitwerkingsfase. Mocht over anderhalf jaar blijken dat de realisatie inderdaad duurder wordt, dan is, zoals gebruikelijk, inde BOK omschreven dat het aan het project is om te versoberen op de scope of gezamenlijk te besluiten tot meer financiering. Daarnaast is er in de nota waarin de scope is vastgesteld (IENW/BSK-2022/42596) een risicoreservering opgenomen voor Financieel belang staat.

Juridische overwegingen

Belangenafweging: Met voorgestelde aanpak komen het Kasteel, meerdere woningen en een camping buitendijks te liggen, die momenteel achter een primaire kering liggen. Met al deze eigenaren is contact en is het gesprek over maatwerkmaatregelen (o.a. opvijzelen woningen) om passende bescherming te bieden (zie bijlage 6 voor nadere toelichting). Bij de afweging is rekening gehouden dat de eigenaren van de woningen hebben aangegeven te willen blijven wonen ook al komt hun woning buitendijks te liggen. Daarnaast wordt voorzien in schadevergoeding dan wel nadeelcompensatie.

Omgevingswet: Met dit project wordt toegewerkt naar een Projectbesluit onder de Omgevingswet met als bevoegd gezag de Minister van IenW. BZK heeft ambtelijk aangegeven dat zij zich niet zien als mede bevoegd gezag. U bent het coördinerend bevoegd gezag voor de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling, zoals omgevingsvergunningen. De verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving van deze omgevingsvergunningen blijft daarmee bij het oorspronkelijke bevoegde gezag.

Zienswijzen: Aan de hand van de reacties op de 1) Voorkeursbeslissing dan wel de 2) NRD voor het projectMER zal beoordeeld worden of en in welke mate deze alternatieven betrokken worden in het MER en in hoeverre nieuwe of eerder afgefallen alternatieven in het verkenningenrapport alsnog onderzocht dienen te worden. De inschatting is echter dat er weinig voorstellen voor nieuwe alternatieven zullen zijn.

² Aanbeveling 19: laat lopende dijkversterkingsprojecten binnen het HWBP en systeemmaatregelen vanuit het MIRT voortvarend doorgaan en ga zo nodig na of het binnen deze lopende projecten en systeemmaatregelen mogelijk is om een variant in te passen die rivierkundig gunstiger is (onder andere bij Arcen, Well en Baarlo-Hout-Blerick).

Datum

1 maart 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/13365

Opgesteld door

Bestuurskern
Dir. Waterveiligheid, Rivieren
en Zee
Rivieren en Deltafonds

Aan

de Minister

Bijlage(n)

5

Stikstof: Het project heeft mogelijk significante effecten voor Natura2000-gebied en daarom zal een passende beoordeling worden opgesteld. Het project ambieert een emissieloze uitvoering en de gemeente heeft stikstofruimte beschikbaar.

Communicatie

Samen met Directie Participatie en het Waterschap Limburg is een strategie voor de benadering van de bewoners gemaakt voor de inspraak (Participatieplan). Dit ligt ook ter inzage.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

De informatie over de reservering kan niet gedeeld worden vanwege het financieel belang van de staat.

Datum

1 maart 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/13365

Opgesteld door

Bestuurskern
Dir. Waterveiligheid, Rivieren
en Zee
Rivieren en Deltafonds

Aan

de Minister

Bijlage(n)

5

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Verkenningenrapport Groene rivier Well	Ter akkoord In rondzendmap
2	Nota Reikwijdte en Detailniveau	Ter akkoord In rondzendmap
3	Bestuursovereenkomst	Ter ondertekening In rondzendmap
4	Brief Tweede Kamer	Ter ondertekening In rondzendmap
5	Overzicht scope van het project	Ter informatie In dit document
6	Argumentatie wijzigen primaire waterkeringen	Ter informatie In dit document

Datum

1 maart 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/13365

Opgesteld door

Bestuurskern
Dir. Waterveiligheid, Rivieren
en Zee
Rivieren en Deltafonds

Aan

de Minister

Bijlage(n)

5

Leeswijzer bij onderliggende beslisnota's

Datum	Naam beslisnota	Toelichting
24-03-2022	Beslisnota Akkoord scope en financiering Groene rivier Well	In deze nota ging u akkoord met de uitbreiding van de scope van het project inclusief de bijbehorende financiering



TER BESLISSING

Datum

11 maart 2022

Onze referentie

IENW/BSK-2022/42596

Opgesteld door

Persoonsinformatie,

Bestuurskern

T Persoonsinformatie

Beslistermijn

1 april 2022

Uiterlijk bij

25 maart 2022

Bijlage(n)

4

Aan
Van

de Minister
Directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur

nota

Beslisnota scope en financiering Groene Rivier Well
(Systeemwerkingsmaatregel)

Aanleiding

Het project Groene rivier Well is van groot belang voor het Maassysteem. Tijdens het hoogwater van afgelopen zomer ging het net goed. Een scope-uitbreiding met een aanzienlijke waterstandsaling is daarom hier een grote kans. De voorgestelde scope-uitbreiding en de raming voor het verbeterde voorkeursalternatief voor het project Groene rivier Well zijn onlangs vastgesteld. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat u instemming moet geven hierop. Half mei 2022 wil het projectteam het besluit van de stuurgroep delen met de omgeving. De vraag is of u akkoord bent met de scope-uitbreiding en de bijbehorende financiering en de verandering van de rol van het bevoegd gezag in de volgende fase.

Geadviseerd besluit

1. Instemmen met de scope-uitbreiding voor het project Groene Rivier Well inclusief "De Baend" en doorstroombaar maken van de N270.
2. Instemmen met reservering van € Financieel b miljoen extra voor dit project binnen de planflexibele reservering voor Integraal Riviermanagement (IRM) op artikel 5 van het Deltafonds.
3. Instemmen met al anticiperend een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf voor de gronden uit "De Baend".
4. Instemmen om er samen met het waterschap een gezamenlijk project van te maken wat betekent dat u bevoegd wordt voor dit gezamenlijk projectbesluit, anticiperend op artikel 5.44 a lid 4 van de Omgevingswet.

Kernpunten

Ad 1)

- Well is een van de zogenaamde systeemmaatregelen waar IenW zich aan heeft gecommitteerd (zie nadere onderbouwing in de toelichting).
- In 2020 is een voorkeursalternatief¹ door het Waterschap Limburg, provincie Limburg en gemeente Bergen (L) vastgesteld en openbaar gemaakt. Vanwege de opmerkingen volgend uit de gate review is er de afgelopen periode een optimalisatie van de scope uitgevoerd.
- In het afgelopen jaar zijn de dijktracés en rivierkundige werking van de Groene rivier beter uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een scope-uitbreiding.

¹ Een voorkeursalternatief is hier bedoeld zoals in de HWBP systematiek. Dat is anders dan de Voorkeursbeslissing die u nog zal nemen voor dit project in het kader van het MIRT.

- Door de uitbreiding van de projectscope bleek dat er ca. 17 cm extra waterstandsvaling en ca. 50 ha extra rivierbed (bovenop de 80 ha uit het voorkeursalternatief) gerealiseerd kon worden op een knelpuntlocatie in de Maas waardoor we de urgentie onderstrepen voor een vlotte aanpak van het hoogwater van de afgelopen zomer in Limburg. (Bijlage 4)
- Het alternatief voor de scope-uitbreiding zou zijn 1) nu eerst een apart besluit voor de dijken en op een later moment de besluitvorming voor 2) de onderdoorgang van de provinciale weg doorstroombaar maken en de Groene rivier inrichten. Dit zorgt voor twee separate procedures en een suboptimale gebiedsinrichting die weer aangepast moet worden (regretmaatregelen) als de groene rivier op een later moment alsnog aangelegd wordt. Daardoor zorgt deze fasering voor ca €17,3 miljoen extra kosten bovenop de meerkosten van de integrale variant die in deze nota gevraagd worden. Daarmee is een fasering dus niet kosteneffectief.
- Het verbeterde voorkeursalternatief heeft draagvlak onder de partners en uw instemming zal leiden tot het kunnen afronden van deze fase.

Datum
11 maart 2022

Onze referentie
IENW/BSK-2022/42596

Uiterlijk bij
25 maart 2022

Bijlage(n)
4

Aan
de Minister

Van
Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptatie en Bestuur

Ad 2)

- De aanvullende budget-reservering komt bovenop de reeds gereserveerde €44,35 miljoen en bedraagt € [redacted] miljoen. De extra kosten komen door:
 - o Het doorstroombaar maken van de N270 (huidig grondlichaam vervangen door een brug)
 - o Het inrichten van de Groene rivier en de nevengeul in de Baend.
 - o **Financieel belang staat** [redacted].
- De middelen zijn beschikbaar op de beleidsreservering IRM op artikel 5 van het Deltafonds in de jaren 2026/2027.
- Naast deze middelen wordt de rest van het project betaald uit het HWBP en deels door cofinanciering van de regio.
- De cofinanciering van de regio is bij het BO-MIRT 2019 al vastgelegd, namelijk 4 miljoen euro van de provincie Limburg (ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing), €1 miljoen van het Waterschap Limburg (inpassing Wellse Molenbeek) en €2,25 miljoen van de gemeente Bergen voor het verkleinen van dijkkring Klein Elsteren. De regio zoekt op ons verzoek naar mogelijkheden voor het leveren van meer inbreng door o.a. het meekoppelen van beheer en onderhoud van wegen en het om niet beschikbaar stellen van gronden.
- De verwachting is dat een bestuursovereenkomst in het najaar getekend kan worden waarbij u ook de Voorkeursbeslissing (BO-MIRT) kunt nemen.

Ad 3)

- Het project is circulair uit te voeren vanwege de mogelijkheid van het benutten van gebiedseigen grond door de scope-uitbreiding (natuurgebied "De Baend") conform de IenW doelstelling klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. **Financieel belang staat** [redacted]. Daarvoor is het noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf waar we al na vaststelling van deze scope anticiperend op willen handelen. **Financieel belang staat** [redacted].

Ad 4)

- Het waterschap was het beoogde bevoegd gezag voor dit project omdat de dijkversterking de prominente opgave was. Na de scope-aanpassing is sprake van een project dat het Rijk, het waterschap, de provincie en de

gemeente gezamenlijk willen uitvoeren, door de koppeling van de opgave van rivierverruiming (rijksbeleid) met de dijkversterking. Het juridische instrument hiervoor is een gezamenlijk Projectbesluit onder de Omgevingswet, De minister is bevoegd gezag voor een dergelijk gezamenlijk Projectbesluit (art. 5.44a lid 4 Omgevingswet).

Financiële samenhang IRM

De aanvraag voor aanvullend budget € ^{Financieel b} miljoen komt ten laste van de reservering voor Integraal Riviermanagement (IRM) in het Deltafonds. Momenteel is het programmateam IRM nog bezig met het opstellen van de kaders voor het Programma Onder de Omgevingswet (POW-IRM) waar de systeemmaatregelen voor de toekomst in moeten landen. Met het project Groene Rivier Well handelen we al in de geest van IRM door een integrale afweging te maken tussen verschillende belangen waardoor het resultaat voor iedereen optimaal is. Echter, er heeft nu geen prioritering plaatsgevonden tussen verschillende maatregelen op systeemniveau. De beslissing voor het inzetten van middelen zou systeemoverstijgend moeten zijn. Aangezien Well een van de locaties is waar een systeemwerkingsmaatregel noodzakelijk is², waar dijkversterking noodzakelijk is en waar tijdens het hoogwater van de zomer van 2021 een knelpunt zat, zijn dit voldoende overwegingen om aan te tonen dat dit project nu doorgang moet vinden. Onze inschatting is nu dat Groene rivier Well geen consequentie heeft voor de doorgang van andere projecten, maar hierna volgende projecten mogelijk wel. U wordt binnenkort ingelicht over de projecten die momenteel lopen in het kader van IRM (de zogenaamde pilots, welke er nog aan komen en hoe we voorzien hier meer programmatische sturing aan willen geven). Het doel is om de werkwijze af te spreken op het BO MIRT 2022.

Juridische overwegingen procedure

Bij de start van dit project betrof de scope van het project enkel een dijkversterkingsproject door het waterschap. Gedurende het project is hier vanwege de dijkeruglegging een MIRT-opgave bijgekomen om zoveel mogelijk ha's rivierbed te behouden (zie ook systeemwerkingsmaatregelen). Aangezien de opgave gedurende de verkenning is aangepast bleek dit niet meer de juiste procedure. We gaan uit van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2023. Voor dit project, met uitgebreide scope, is dan de meest logische planprocedure besluitvorming als een gezamenlijk project onder de Omgevingswet conform art. 5.44a lid 4³. Dit betreft waarschijnlijk het eerste project dat gebruik zal gaan maken van deze figuur. Als gevolg van dit gezamenlijk project verschuift de rol van bevoegd gezag in zijn geheel naar u als minister van IenW. De redenen dat in dit specifieke geval voor deze constructie wordt gekozen zijn:

- Het projectbesluit voor een rivierverruiming kan alleen genomen worden door de Minister.

² Er zijn 12 van deze maatregelen aangekondigd naar de Kamer, via Kamerbrief 27 625 nr. 504, 18 juni 2020.

³ Als Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gedeputeerde staten van een of meer provincies of het dagelijks bestuur van een of meer waterschappen gezamenlijk een project willen uitvoeren, is Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bevoegd om het projectbesluit vast te stellen.

Datum

11 maart 2022

Onze referentie

IENW/BSK-2022/42596

Uiterlijk bij

25 maart 2022

Bijlage(n)

4

Aan

de Minister

Van

Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptatie en Bestuur

- De onderdelen dijkversterking en groene rivier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zodat ze niet los "geknipt" kunnen worden in twee verschillende besluiten.
- De rol van de provincie binnen dit project is financieel en qua belang niet dermate groot dat er voor is gekozen deze bevoegdheid (cf. art. 5.44b Ow) over te dragen aan gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (indien zij hiermee instemmen).

Datum

11 maart 2022

Onze referentie

IENW/BSK-2022/42596

Uiterlijk bij

25 maart 2022

Bijlage(n)

4

Aan

de Minister

Van

Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptatie en Bestuur

Na uw akkoord zal in afstemming met waterschap Limburg gestart worden met de voorbereiding van de kennisgeving waaruit volgt dat (ten opzichte van het VKA) de scope is uitgebreid en de reeds gestarte procedure verder gaat indachtig de Omgevingswet met u als bevoegd gezag voor zowel het MER als projectbesluit. In deze kennisgeving zal tevens aandacht worden gegeven aan de gewijzigde reikwijdte en detailniveau voor de (project)MER en een kennisgeving participatie ter voorbereiding van dit Projectbesluit Omgevingswet. Aangezien de kennisgeving in eerdere stadia niet geheel conform de vereisten van de Omgevingswet is uitgegaan, zal dit hersteld worden in deze kennisgeving. Het gaat dan vooral om mogelijke alternatieven die derden nog zouden kunnen aandragen gezien de gewijzigde uitgangspunten (scope-uitbreiding). Aan de hand van deze reacties zal beoordeeld worden of en in welke mate deze alternatieven betrokken worden in het MER. De inschatting is dat er weinig voorstellen van nieuwe alternatieven zullen zijn. In het definitieve MER dan wel ontwerp-projectbesluit zal hier aandacht aan worden besteed.

In het vervolgtraject komt daarom de rol van bevoegd gezag bij het ministerie te liggen. Dit betekent ook meer betrokkenheid en inzet vanuit onze eigen juridische ondersteuning. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor de verwachte bezwaar- en beroepsprocedure. De kans voor bezwaar en beroep is groot gezien de verwachte noodzaak tot onteigening (in ieder geval 1 bewoner) en het buitendijks plaatsen van een Amerikaanse onderwijsinstelling in het Kasteel. We zijn van mening dat we hier een goed antwoord op hebben vanwege de basis van de systeemwerkingsmaatregelen.

Krachtenveld

In de stuurgroep is de scope en de raming unaniem overgenomen met als voorbehoud instemmen van de Minister met scope en financiën. Zowel in het College van de gemeente Bergen als in Gedeputeerde Staten van Limburg zal de gewijzigde scope voorgelegd worden. Daarnaast zullen de Raad en de Staten geïnformeerd worden. De verwachting is dat dit plan geaccordeerd wordt.

Communicatie

Het waterschap is op dit moment de partij die het omgevingsmanagement uitvoert en dus ook de communicatie. De inzet is om een persbericht rond te sturen over deze scopewijziging na akkoord van de minister. Dit wordt afgestemd met DCO.

Duurzaamheid

Bij dit project worden een groot aantal nieuwe dijken aangelegd. Daarvoor is veel grondvervoer nodig. De scope is zodanig gekozen dat er veel gebiedseigen grond benut kan worden om de CO2 uitstoot door grondstromen te beperken en het hele gebied in een keer goed aangelegd kan worden. Dit is in lijn met de werkwijze klimaatneutrale en circulaire infra en de beleidsdoelstelling om in 2030 projecten klimaatneutraal uit te voeren.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
Persoonsgegevens en financieel belang van de
staat.